

國立東華大學

預定施工區域時程表

工程名稱:國立東華大學學人宿舍水表改善工程

合約編號:東營合字第112-016號

設計監造單位:鎮世電機技師事務所

承包商:展慶水電工程有限公司

112年09月14日

| 項次 | 位置/區域 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 備註 |
|----|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----|
| | | 水錶箱拆除及管路挖設 | 新設水錶安裝及配管 | RC基礎座施作及澆置 | 水表箱蓋安裝 | 用水戶標識 | |
| 1 | 居南屯41~43-1(4組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 2 | 居南屯45~50(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 3 | 居南屯51~54(4組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 4 | 居南屯55~60(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 5 | 居南屯61~64(4組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 6 | 居南屯65~70(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 7 | 居南屯71~74(4組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 8 | 居南屯75~80(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 9 | 居南屯81~84(4組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 10 | 居南屯85~90(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 11 | 居南屯91~94(4組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 12 | 居南屯95~100(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 13 | 居南屯111~116(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 14 | 居南屯121~126(6組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 15 | 居南屯102-1~102-2F(12組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 16 | 居南屯103~103-3-3F(12組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 17 | 居南屯105~105-3-3F(12組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |

國立東華大學

預定施工區域時程表

工程名稱:國立東華大學學人宿舍水表改善工程

合約編號:東營合字第112-016號

設計監造單位:鎮世電機技師事務所

承包商:展慶水電工程有限公司

112年09月14日

| 項次 | 位置/區域 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 預定施作項目/施作時間 | 備註 |
|----|----------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| | | 水錶箱拆除及管路挖設 | 新設水錶安裝及配管 | RC基礎座施作及澆置 | 水表箱蓋安裝 | 用水戶標識 | |
| 18 | 居南屯106~106-3-3F(12組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 19 | 居南屯107-1~107-3F(12組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 20 | 素心里A區1-1~3-2(10組) | 已完成 | 已完成 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 21 | 素心里B區1-1~3-2(6組) | 已完成 | 112/09/18日 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | 水表高度修正 |
| 22 | 素心里C區1-2~3-2(6組) | 已完成 | 112/09/18日 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | 水表高度修正 |
| 23 | 素心里D區1-1~3-2(6組) | 已完成 | 112/09/12~09/15日 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| 24 | 素心里E區1-1~3-2(10組) | 已完成 | 112/09/13~09/16日 | 112/09/19~25日 | 112/09/23~10/15日 | 112/10/15~10/16日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |