

## 校長 0403 地震年度工作彙報

(114/05/03)

本校於 0403 地震遭受重創，在全校教職員生努力下，校務已逐步恢復正常運作。承蒙上級機關補助及各界善款的資助，啟動校園各項復原工作持續進行中…，災後迄今已年餘，本校復原工作大項(已完成、未完成)及捐款使用分列參項說明如下：

### 壹、已完成工項：

- 一、 建築師完成異地重建化學、物理館統包需求書。
- 二、 全校水電設施復原。
- 三、 建物結構鑑定及理工一館耐震詳評作業。
- 四、 初步復原使用：理工一館 A、C 棟，理工二館，行政大樓，圖書館(五六樓除外)，涵星二莊。
- 五、 完成規劃及基本設計：行政大樓及圖書館結構修復補強、育成中心、理工一館 B 棟三四樓、行政大樓、東華會館、K 書中心、學活園區。
- 六、 完成採購程序：涵星一莊及育成中心電力設備改善工程。

### 貳、未完成工作大項(附表：校長 0403 年度作未完成工作大項進度表)：

- 一、 異地興建新館：完成化學、物理二系需求訪談，建築師已依規定於 4 個月內完成可行性評估及統包需求書，目前教育部審查中，待核定即可進行專案管理及工程統包案招標程序，現況尚待中央核示，期望能於今年完成發包作業，並於明(115)年完工驗收。
- 二、 圖書館：已完成結構修復補強細部設計，第一階段補強工程完成後，即可進行第二階段防水工程，接續辦理第三階段室內裝修工程，整體作業預定於明年中完工驗收。
- 三、 理工一館：
  - (一) D 棟拆除：爭取環境部資源循環署補助辦理「114 年度補助資源循環創新及研究發展計畫」，「國立東華大學災後校舍拆除零廢棄物循環及淨零永續計畫」已核定，建築師刻正申請拆除執照中，待完成拆除工程招標程序即可進行拆除工作，預定於今年暑假執行完畢，並依計畫將所有廢棄物分類留置學校再利用(為全國第一例營建廢棄物完全再利用)。
  - (二) B 棟辦理耐震初評、耐震詳評，已通過，之後接續辦理如次：
    1. 一、二樓已進行結構修復補強規劃中。
    2. 三、四樓已完成專案管理廠商委託程序，刻正辦理修復工程採購。
    3. 上述三四樓及一二樓兩項預定將先後於明年完工驗收。
- 四、 涵星一莊：配合教育部新宿舍運動計畫，預定於明年暑假開放使用。
  - (一) 正進行修復工程施工中。

(二) 機電工程委託規劃設計完成，刻正進行工程發包施工。

五、 涵星二莊：待教育部新宿舍第二期補助款核定即可發包施工。

六、 東華會館：已完成委設監建築師招標程序，進行修復工程發包施工，預定於年底完工後辦理旅館登記。

七、 K 書中心：已完成委設監建築師招標程序，刻正進行第一階段屋頂防水工程採購程序中，接續辦理第二階段室內裝修工程，預定於明年初完工驗收。

八、 藝文中心：需求確認中。

九、 學活園區：已完成修復工程規劃設計，接續辦理工程發包施工，預定今年年底完工驗收。

十、 行政大樓：已完成修復補強細部設計，及一、二樓室內裝修細部設計，刻正進行前揭工程發包施工；接續辦理六~三樓裝修工程發包施工，此外尚有屋頂防水工程待設計發包，故整體之完工約可於後年完成。

十一、 育成中心：

(一) 完成委設監建築師招標程序，刻正辦理整修工程採購程序。

(二) 完成電力設備改善工程委託規劃設計及工程採購程序，即將開工。

#### 參、 捐款使用：

關於各界 0403 震災捐助本校善款，計約 202,709,070 元，本校成立 0403 地震災害捐款管理及監督委員會，並於 113 年 10 月 30 日決議如次：

一、 捐款者「已指定」受贈單位之捐款，其支用程序：

(一) 理工學院各系所，經費動支及審議程序比照「國立東華大學 0403 地震火災災後復原經費執行指引」辦理。

(二) 非理工學院之系所及行政單位，考量指定單位之受贈金額相對較低，經費審議組織得以該一級單位原有之會議以提案方式進行審議，經費適用範圍等其餘事項比照前開執行指引辦理。已指定受贈單位之捐款未達 1 萬元，得以專案簽准方式辦理支用。

二、 捐款者「未指定」而由學校統籌支用之捐款：

支應於「理工一館 D 棟異地重建工程」，亦一併授權總務處配合中央補助款比例，專案簽准辦理經費分攤，整體支用情形向本委員會報告。

綜上簡而言之，這筆善款 100%校方無任何彈性使用！已指定單位及個人者(約全額 2%)全由受贈者依規定使用，其他善款(約全額 98%)悉數用於化學、物理二棟大樓新建。

最後，感謝善心捐款的大家……!東華此次遭遇創校以來最巨大天災，業逐步恢復中，全體教職員工均戰戰兢兢克盡職守，校長萬分感謝!囿於諸多不確定因素及復原工作繁雜巨大，如上述資料未能精準估計，還請見諒!

(END)