

校長0403地震年度未完成工作大項進度表

製表日期：114.05.03

編號	案名	工程進度	預計完成時間
1	異地興建新館 化學館 物理館	1. 可行性評估報告及統包需求書待核定 2. 專管(含監造)招標文件製作中	目前教育部審查中，待核定即可進行專案管理及工程統包案招標程序。
2	圖書館 第一階段結構補強工程 第二階段防水工程 第三階段室內裝修工程	已完成結構修復補強細部設計	預計115年中完工
3	D棟拆除(配合環境部源循環創新及研究發展計畫)	1. 拆除許可辦理中 2. 內部火害後殘餘物盤點中 3. 拆除工程招標文件製作中	預計114年9月完成拆除
	B棟補強及隔間空調設施復原整修	招標文件製作中	預計115年完工
4	涵星一莊 涵星一莊搶修工程(含技服)	1. 修復工程施工中 2. 納入公共區裝修、入口意象、寢室機電部分，預計辦理變更設計 3. 機電工程進行工程發包施工	預計114年12月完工， 115年暑假開放使用
5	涵星二莊 涵星二莊及多容館搶修工程(含技服)	待新宿舍運動補助核定後續辦	
6	東華會館 東華會館災損整修工程	已於5月1日上網公告，預計5月13日開資格標	預計115年2月底前完工
7	K書中心 第一階段屋頂防水 第二階段室內裝修工程	細部設計階段	預計115年初完工
8	藝文中心 湖畔玻璃屋復原工程	需求訪談中	預定115年底完工
9	學活園區 園區復原工程	基設已核定，待建築師提送細部設計	預計114年底完工
10	行政大樓 行政大樓室內空間整修及防水工程 (室內裝修工程、屋頂防水工程)	工程發包中	預計116年完工
11	育成中心電力及排水改善工程(含技服)	已完成委託規劃設計及工程採購程序，即將開工	預計114年底完工
	育成中心等整修工程(含技服)	辦理修復工程採購程序	預計115年初完工